



14

الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
ولاية جندوبة  
بلدية طبرقة  
عدد / أم. عدد 2021.18

من رئيس بلدية طبرقة  
إلى

السيد: المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية  
ع/ط السيد: رئيس الفرع الجهوي للصندوق بباجة

**الموضوع:** التقرير السداسي حول تقدم انجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021.

**المصاحب:** - كشف متابعة انجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 ( التقرير السداسي )  
- تحيين المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية لسنة 2021

وبعد، في اطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية ( البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 ) وتبعاً لما يقتضيه الدليل العملي لهذا البرنامج و الاتفاقية الضابطة للالتزامات كل من الدولة و البلدية وحيث ان منظومة التمويل الجديدة تعتمد على آلية البرنامج من اجل النتائج من جهة وحيث ان البلدية مطالبة بتقديم تقرير سداسي لبرنامج الاستثمار لسنة 2021، اتشرف بافادتكم بما يلي:

**بخصوص مشروع سنة 2018:** يتمثل في اشغال تعبيد الطرقات بكلفة جمالية محينة قدرها:  
336.139 د : الاشغال انتهت بصدد القبول النهائي للاشغال

**بخصوص مشاريع سنة 2019:**

التنوير العمومي الكلفة: 206.560 د نسبة تقدم الاشغال حوال: 30%  
التنوير العمومي بالضوايفية : تكملة المشروع السابق: الكلفة 77.540 د حالياً في طور امضاء عقد الصفقة

تصريف مياه الامطار : الكلفة: 125 أ.د حالياً بصدد اعداد الدراسات اللازمة.

**بخصوص مشاريع سنة 2020:**

تعبيد الطرقات ( مناطق قديمة): الكلفة: 281.727 حالياً بصدد امضاء عقد الصفقة  
تنوير عمومي بمالولة ( مناطق قديمة): الكلفة 40 أ.د حالياً بصدد اعداد الاستشارة  
لقتناء معدات النظافة و الطرقات ( جرار و مجرورة ) الكلفة 69.443 د حالياً بصدد التزود بالمعدات

تهيئة السوق الأسبوعية : 101.290 د حالياً بصدد امضاء الاتفاقية

اقتناء عقار: الكلفة 50 أ.د: حالياً بصدد الخلاص

تعبيد الطرقات ( مناطق توسعة) الكلفة 225 أ.د بصدد اعداد ملف طلب العروض

تنوير عمومي ( مناطق توسعة) : الكلفة 365 أ.د بصدد اعداد ملف طلب العروض

❖ اقتناء معدات النظافة و الطرقات ( مناطق توسعة :اقتناء آلة تراكتوبال) : الكلفة: 190 أ.د  
بصدد الإعلان عن المنافسة

### بخصوص مشاريع سنة 2021:

- ❖ تهيئة فضاء تجاري: الكلفة: 350 أ.د حاليا بصدد تعيين المصممين.
- ❖ تهيئة مأوى للسيارات: الكلفة 100 أ.د حاليا بصدد الإعلان اعداد الاستشارة
- ❖ تهيئة طريق سيدي بدر: الكلفة: 100 أ.د حاليا بصدد القيام بالدراسات اللازمة
- ❖ اقتناء حاويات : الكلفة: 27.428 د تم التزود بالحاويات
- ❖ اقتناء معدات إعلامية: الكلفة: 18.626 د تم التزود بالمعدات
- ❖ اقتناء سيارة إدارية: تم العدول على اقتناء سيارة إدارية
- ❖ اقتناء قطعة ارض: الكلفة: 62.139 د حاليا بصدد الخلاص.

بهذا أفدناكم ، و السلام.

طبرقة في: 2.3.2021

رئيس البلدية



البلدي العلوي



كشف متابعة إنجاز البرامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (السادسي)

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Années(s) de réalisation	الثقة المجمعة للمشروع Coût total du projet (1)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المرصود صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	المبلغ الذي تم إعطاء الأذن لأصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	مجموع ما تم صرفه لتفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2021 (7)
المشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	0	2 110 000	269 276	1 592 290	144 982	31 002	300 278	
المشاريع سنة 2021 متواصلة في طور الإنجاز		2 110 000	269 276	1 592 290	144 982	31 002	300 278	
تعميد الطرقات	2018	306 000	264 275	71 864	0	31 002	264 275	
التزوير العمومي	2019	335 000	0	185 904	20 656	0	0	
شصرف مياه الأنهار	2019	125 000	0	112 500	12 500	0	0	
الدراسات	2019	26 000	5 001	6 667	0	0	5 001	
تعميد الطرقات	2020	200 000	0	253 554	28 173	0	0	
التزوير العمومي	2020	40 000	0	36 000	4 000	0	0	
إقتناء معدات النظافة والطرقات	2020	128 000	0	69 443	0	0	0	
تعمية السوق الأوسعية	2020	100 000	0	100 000	0	0	0	
الدراسات (التزوير)	2020	10 000	0	2 246	749	0	0	
إقتناء عجلات	2020	50 000	0	50 000	0	0	0	
تعمية الطرقات (منطقة التوسع الرحان)	2020	225 000	0	202 500	22 500	0	0	
التزوير العمومي (منطقة التوسع الرحان و المولسبة)	2020	365 000	0	328 500	36 500	0	0	
إقتناء معدات النظافة و الطرقات	2020	190 000	0	171 000	19 000	0	0	
الدراسات	2020	10 000	0	2 712	904	0	0	

الولاية : جندوبة

البلدية : طبرقة

