



٨٥

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية جندوبة
بلدية طبرقة
عدد / أمم عدد... 398

من رئيس بلدية طبرقة
إلى
السيد: المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
ع/ط السيد: رئيس الفرع الجهوي بباجة

الموضوع: حول تنفيذ برنامج التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية (التقرير السنوي) لسنة 2020
المرجع: مكتوبكم عدد 39 بتاريخ 11 جانفي 2021.
المصاحب: - كشف متابعة انجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021.
- كشف حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية لسنة 2020

وبعد، في اطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية (البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020) وتبعاً لما يقتضيه الدليل العملي لهذا البرنامج و الاتفاقية المتعلقة بمنح المساعدات غير الموظفة للفترة 2020-2022 و الضابطة للالتزامات كل من الدولة و البلدية وحيث ان البلدية مطالبة بتقديم تقرير سنوي لبرنامج الاستثمار لسنة 2020 قبل موفى شهر فيفري، أتشرف بافادتكم بما يلي:
أولاً: بخصوص مشاريع سنة 2020: تمت برمجة جملة من المشاريع بكلفة جمالية أولية تبلغ :
1.318,000 د

- ❖ تعبيد الطرقات حالياً بصدد تقييم العروض وقد بلغت الكلفة المحينة: 281.727 د
 - ❖ التنوير العمومي: حالياً بصدد اعداد ملف الاستشارة بعد ان تمت المصادقة على الدراسات الفنية المفصلة
 - ❖ اقتناء معدات النظافة و الطرقات (جرار ومجرورة): بصدد عقد الصفقة بكلفة جمالية قدرها: 69.443 د
 - ❖ تهيئة السوق الأسبوعية : حالياً بعد إعادة الاستشارة للمرة الثالثة على التوالي بعد ان عدل الفائزين بالاستشارة عن انجاز الاشغال بسبب انخفاض السعر المقدم من طرفهم
 - ❖ اقتناء عقار : بصدد خلاص مبلغ القسط الأول من قطعة الأرض لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لبناء مستودع
 - ❖ تعبيد الطرقات بمنطقة الريحان: ملف طلب العروض جاهز وفي انتظار حصول البلدية على قرار الموافقة النهائية على تمويل مشاريع مناطق التوسعة
 - ❖ التنوير العمومي بمناطق التوسعة الريحان و الحامدية ملف طلب العروض جاهز وفي انتظار حصول البلدية على قرار الموافقة النهائية على تمويل مشاريع مناطق التوسعة
 - ❖ اقتناء معدات النظافة و الطرقات (اقتناء آلة تركتوبال) : تقرير تقييم العروض جاهز وفي انتظار حصول البلدية على قرار الموافقة النهائية على تمويل مشاريع مناطق التوسعة
- ثانياً: المشاريع المتواصلة لسنة 2019:**
- ❖ التنوير العمومي : الكلفة المحينة: 206,560 د وبلغت نسبة تقدم الاشغال حوالي: 20% (بداية الاشغال 04 نوفمبر 2020 لمدة 5 أشهر)
 - ❖ تصريف مياه الامطار: حالياً بصدد اعداد الدراسات الفنية اللازمة

ثالثا: المشاريع المتواصلة لسنة 2018:

❖ **تعبيد الطرقات:** الكلفة المحينة: 336.139 د الاشغال انتهت وحاليا بصدد خلاص مبلغ الحجر بعنوان الضمان وخلاص كميات الاشغال بالزيادة

رابعا: المشاريع المتواصلة لسنة 2017:

❖ **التنوير العمومي:** الكلفة المحينة: 293.639 د: الاشغال انتهت وتم خلاص المقاوله في كافة مستحققاتها المالية

الخلاصة: ترجع أسباب تعطل بعض المشاريع وخاصة مشاريع سنة 2020 الى الإجراءات الطويلة لتعيين مكاتب الدراسات وتعيين المقاولين لانجاز الاشغال وإجراءات الحصول على التأشيرة المسبقة من طرف مصالح مراقبة المصاريف العمومية وكذلك عزوف المقاولين عن المشاركة، وستحرص البلدية خلال سنة 2021 على التسريع غي عملية انجاز المشاريع و بالتالي تحسين نسبة استهلاك الاعتمادات.

بهذا أفدناكم، و السلام.

طريقة في: 0.5 فيزي 2021.

رئيس البلدية
مبارك القادر الطبرقي



