



14

التعليق على المذكرة
2288

من رئيسة بلدية طبرقة
إلى

السيد: المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
ع/ط السيد رئيس الفرع الجهوي للصندوق بباجة

الموضوع: التقرير السداسي حول تقدم انجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022 .
المصاحب: كشف متابعة

وبعد، في اطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية (البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022) وتبعا لما يقتضيه الدليل العملي لهذا البرنامج و الاتفاقية الضابطة للالتزامات كل من الدولة و البلدية ، أتشرف بإفادتكم بما يلي:

❖ بخصوص مشاريع سنة 2019:

- التنوير العمومي بكلفة 206.560 : نسبة تقدم الاشغال حوالي 30% وحاليا تم فسخ عقد الصفقة
- التنوير العمومي بالطوايفية بكلفة 77.540 : الاشغال انتهت .
- تصريف مياه الامطار بكلفة 125 أ.د. : بصدد اعداد الدراسة البيئية و الاجتماعية .

❖ بخصوص مشاريع سنة 2020:

- تعبيد طرقات بالمناطق القديمة بكلفة 281.727 نسبة تقدم الاشغال في حدود 70% .
- تنوير عمومي بمالولة، بكلفة 40 أد الاشغال انتهت.
- اقتناء معدات نظافة وطرقات (جرار ومجرورة) بكلفة 69.443 تم التزود بالمعدات اما في خصوص آلة التركتوبال بصدد إعادة طلب العروض للمرة الثانية على التوالي.
- تهيئة السوق الأسبوعية بكلفة 101.290 : الاشغال انتهت .
- تعبيد الطرقات بمناطق التوسع بكلفة 225 أ.د. : بصدد ابرام عقد الصفقة.
- تنوير عمومي بمناطق التوسع بكلفة 365 أ.د. : نسبة تقدم الاشغال 30% .

❖ بخصوص مشاريع سنة 2021:

- تهيئة فضاء تجاري بكلفة 350 أ.د. : بصدد اعداد ملف طلب العروض.
- تهيئة مأوي للسيارات بكلفة 100 أ.د. : الاشغال انتهت.
- طريق سيدي بدر بكلفة 200 أ.د. : بصدد إعادة طلب العروض للمرة الثانية.
- اقتناء حاويات بكلفة 27.428 أ.د. تم التزود بالمعدات.
- اقتناء معدات إعلامية بكلفة 18.626 : تم التزود بالمعدات .

❖ بخصوص مشاريع سنة 2022:

- تهيئة مستودع بلدي جديد بكلفة 400 أ.د. : بصدد تعيين المصممين.

29 جويلية 2022

بهذا افدناكم ، و السلام .

طبرقة في:

رئيسة البلدية
أمال العلوي



٨٤

كشف متابعة إنجاز البرامج السنوي للاستثمار لسنة 2022 السداسي

الولاية : جندوبة
البلدية : طبرقة

مجموع ما تم صرفه للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الأذن بصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	رئاسة صرف الإعدادات المبرمجة بوثيقة البرامج الاستثماري السنوي 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)-(4)	التكلفة المحتملة Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الحقيقية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	
			340 000	149 224	149 224	489 224							489 224
			320 000	80 000	80 000	400 000							400 000
-	-	-	20 000	10 200	10 200	-	30 200	30 200	489 224	489 224	2022		
-	-	-	-	59 024	59 024	-	59 024	59 024	2 955 439	2 955 439	2022		
1 007 730	289 404	289 404	408 211	1 759 278	1 759 278	-716 326	2 868 788	2 868 788	306 000	306 000	2018		
302 525	-	-	-	33 614	33 614	302 525	336 139	336 139	335 000	335 000	2019		
86 783	-	-	28 410	168 907	168 907	86 783	125 000	125 000	125 000	125 000	2019		
5 001	-	-	12 500	112 500	112 500	-	11 752	11 752	26 000	26 000	2019		
202 106	106 291	106 291	28 173	157 739	157 739	95 815	281 727	281 727	200 000	200 000	2020		
-	-	-	3 105	27 944	27 944	-	31 049	31 049	40 000	40 000	2020		
64 449	-	-	-	6 994	6 994	62 449	69 443	69 443	128 000	128 000	2020		
91 158	26 748	26 748	10 129	26 751	26 751	64 410	101 290	101 290	100 000	100 000	2020		
2 712	-	-	-	904	904	2 712	3 616	3 616	10 000	10 000	2020		
48 780	-	-	-	-	-	48 780	48 780	48 780	50 000	50 000	2020		
-	-	-	25 891	233 021	233 021	-	243 885	243 885	225 000	225 000	2020		
93 906	93 906	93 906	33 809	304 284	304 284	-	338 093	338 093	365 000	365 000	2020		
-	-	-	19 000	171 000	171 000	-	190 000	190 000	190 000	190 000	2020		
1 797	-	-	-	1 198	1 198	1 797	2 995	2 995	10 000	10 000	2020		
62 459	62 459	62 459	200 000	150 000	150 000	-	350 000	350 000	350 000	350 000	2021		
-	-	-	9 926	89 332	89 332	-	99 258	99 258	100 000	100 000	2021		
-	-	-	13 000	15 000	15 000	-	28 000	28 000	28 000	28 000	2021		
-	-	-	21 517	193 651	193 651	-	215 168	215 168	200 000	200 000	2021		
27 428	-	-	-	-	-	27 428	27 428	27 428	30 000	30 000	2021		
18 026	-	-	-	-	-	18 026	18 626	18 626	15 000	15 000	2021		
-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	60 000	2021		
-	-	-	-	62 439	62 439	-	62 439	62 439	62 439	62 439	2021		

1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	
2.7 برامج أخرى	

صفحة .../...		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022 السداسي				الولاية : جنوية البلدية : طبرقة						
مجموع ما تم صرفه للتأدية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن بتمويله من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	رتبامة صرف الاعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الإشتراكي البلدي 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المرصود صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات التالية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) -(4)	الكلية المجمية للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلية الجمية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			1 007 730	289 404	289 404							
												مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص -5
												مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني -6
												البرامج الوطنية -7
												البرامج تهييب الأحياء الشعبية 1.7
												برامج أخرى 2.7
												المجموع العام


هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفوي 2021 مصحوبا بملفوك تفسيرية موزجة تبين نظم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرامج السنوي للاستثمار ممثلة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

القائض البلدي
(الإسم واللقب والإمضاء والخدم)

التاريخ : 9 جويلية 2022

رئيس البلدية (أو من ينوبه)



الإشارة المصنوية البلدية
إشارة المصنوية